

DIRECCIÓ DE LA UNITAT	Servei de Sistemes Elèctrics i Electromecànics. Manteniment Baixa Tensió i Instal·lacions Electromecàniques
NOTA DE SERVEI Nº	BTEM/01/19
DIRIGIDA A:	Tot el personal de les unitats de Manteniment BTEM, Projectes Equipament d'Estacions i Mantenidor extern de l'ascensor
INFORMACIÓ SOBRE: MATERIALS MCA	
<p>En relació al pla d'inventari i identificació d'elements amb presència d'amiant en les instal·lacions elèctriques i electromecàniques de la xarxa,</p> <p>S'informa que a la anàlisi de la <i>volandera resistència 4</i> del quadre de maniobra de l'ascensor SASCESE01 - Ascensor 1 de l'edifici Santa Eulàlia realitzada el dia 11/10/19, el resultat de la qual ha estat POSITIVA per presència d'amiant friable – amb una presència moderada a la mostra (10-30%), segons es detalla a l'informe lliurat pel laboratori (Informe LT1-S198 del laboratori Teletest)</p>	
	
ACTUACIONS DAVANT MCA	
<p>Queda prohibida la manipulació d'aquest element. Es procedeix a la identificació in situ i s'informa a l'empresa externa mantenidora de l'ascensor. Propersament aquest element serà substituït.</p>	
DATA	Barcelona, a 11 d'octubre de 2019